

Lucre



Consulta delle Associazioni Montemurlesi

Al Sig. Sindaco del Comune di Montemurlo
Al Responsabile Ufficio Urbanistica Arch. Giacomo Dardi

OGGETTO: Restauro Fontana di piazza del Castello –Rocca di Montemurlo.

Con la presente,
il Sig. Valerio Palandri, in qualità di Presidente pro-tempore della Consulta delle Associazioni Montemurlesi, in riferimento alla vs. del 18.12.'00 allega quanto richiesto quale documentazione giustificativa delle spese sostenute per il restauro iniziale della Fontana di piazza del Castello – Rocca di Montemurlo.

Si precisa che la fattura n. 62 del 21/12/'00 presentata dalla ditta di restauri “ Attucci s.r.l.” per un importo di £. 7.200.000 è stata liquidata quale acconto sui lavori effettuati e che la spesa complessiva desunta da un preventivo di max. sarà di circa £. 20.000.000.


L'intervento di restauro è stato effettuato sotto l'Alta Sorveglianza della Soprintendenza di Firenze e del Personale tecnico del Comune.

Si comunica inoltre che il contributo assegnatoci pari a £. 7.327.000 dovrà essere versato presso la Cariprato Ag. di Montemurlo c.c.bancario n. 55248/48 intestato al G.S. Jolly Montemurlo.

Cogliendo l'occasione per ringraziare l'A.C. dell'interesse comune e della collaborazione tecnica prestata, si porgono distinti saluti.

Montemurlo li 17/03/'01

Il Presidente della Consulta
(Valerio Palandri)



C/O COMUNE DI MONTEMURLO - Via Montalese, 472 - 59013 Montemurlo (Po) tel. 0574-558224 fax 0574- 682363



Attucci

S.r.l.

LAVORAZIONE, INTEGRAZIONE, RESTAURO
E CONSERVAZIONE LAPIDEI

Pistoia, li 21/12/00

FATTURA N. 62

Spett.le
G.S. JOLLY - MONTEMURLO
Via Don Paolino Contardi, 1
59013 - Montemurlo (PO)

P.I. 00338270978

PER LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
ESEGUITI ALLA FONTANA POSTA IN PIAZZA DELLA
ROCCA A MONTEMURLO

1 S.A.L.	€ 6.000.000
IVA 20%	" 1.200.000
TOTALE	€ 7.200.000

PAGATO
ATTUCCI s.r.l.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

0573/27.781 ATTUCCI

0307/8027800

5694291

ATTUCCI SRL PISTOIA

938 P01

10.10.00

20:03



Attucci

S.r.l.

LAVORAZIONE, INTEGRAZIONE, RESTAURO
E CONSERVAZIONE LAPIDEI

Pistoia, il 10 Ottobre 2000

PREVENTIVO

Al Presidente della Consulta
delle Associazioni Montemurlesi
Via Montalese, 472
59013 - Montemurlo (PO)

p.c. Arch. Vannucci del
Comune di Montemurlo (PO)

OGGETTO: preventivo per il ripristino e il consolidamento della
fontana in Piazza della Rocca in Montemurlo (PO).
(Rif. n. 19)

Trattasi di fontana che il tempo e gli avvenimenti storici hanno ammorzato della sua piacevole linea architettonica e dove il materiale adoperato nella formazione di cornici, lesene e stemma, ha perso l'uniformità cromatica e qualche tratto di manufatti.

E' doveroso, quindi, restituire a questo complesso il suo ruolo naturale e di completarlo con alcuni segni decorativi.

Pertanto, il restauro avrà come base la revisione completa secondo la seguente metodologia d'intervento:

- * eventuali iniezioni di calce Lafarge e resina acrilica;
- * riprese di modanature e cornici;
- * pulitura con impacchi di polpa di carta alla cellulosa, Desogen, E.D.T.A. e carbonato d'ammonio per l'eliminazione di muschi e licheni;
- * stuccature varie con materiale appropriato (vedi cocchiopesto o altro);
- * riequilibrio generale dell'uniformità cromatica;
- * formazione di mantellina al cappello sopra le lesene;
- * restauro e consolidamento di scalini in massello sia al livello stradale che di rigiro alla fontana con pulitura, stuccatura e applicazione di consolidante (tipo Silicato di Etilo).

PROPOSTE

Avendo dovuto a suo tempo eliminare uno stemma nel lato sinistro, si propongono n. 3 soluzioni per apportare al complesso, sempre dopo l'approvazione degli organi competenti, un ruolo ancor più decoroso:

- 1) Asportazione dello stemma del Comune e conseguente posa dello stesso in mezzo fra la bocca dell'acqua e la cornice di collegamento alla sommità delle lesene.
- 2) Sulla destra, al posto dello stemma, applicazione della targa in pietra con incisi i versi di Dante.
- 3) Formazione di lastricato con fine lavorazione, tra il secondo scalino a livello stradale e lo scalino di accesso alla vasca, mantenendo la forma centrale curva e invecchiamento dei nuovi manufatti.

Costo dell'intervento

Ripristino e consolidamento della fontana Compreso materiali		£	8.000.000
Spostamento dello stemma e rifacimento del piano		£	450.000
Fornitura di nuova targa incisa		£	850.000
Posa in opera della targa sopra indicata		£	150.000
Fornitura di nuovo lastricato	al mq.	£	150.000
Consolidamento di scalini		£	960.000

I prezzi sopra indicati non comprendono ponteggio, posa in opera del lastricato e iva.

Cordiali saluti

ATTUCCI s.r.l.

Tempi di esecuzione: gg. 20 ca.

Validità dell'offerta: 31/05/01

Per accettazione
Data

Timbro e firma